

Stoka AM: dokončení 2.12.2011
Stoka AI: přes potok 5. - 7.12.2011
Stoka AK1+1 přípojka přes potok 12.- 16.12.2011
Stoka A (Š42-Š44) - dokončení do 11.12.2011
Stoka BE - 8. - 21.12.2011
Stoka B (Š11-Š13) 7.12.-16.12.2011
Stoka A (Š34- Š38) - PODLE VYŘEŠENÍ PŘELOŽKY PLYNU (předpokládaná délka trvání 4 týdny)
Asfaltování - krajská dokončení 2.11.2011
Asfaltování AE, AE1, AF - 2.11.2011
Asfaltování Potoční stoka B - 2.-6.11.2011
Příprava komunikací pro zimní údržbu - 7.- 15.12.2011

Doasfaltování obecních komunikací jaro 2012.

S pozdravem

Ing. Václav Dronski
stavbyvedoucí

oblast Severomoravský region

Metrostav a.s. divize 1, Záměstní 1238/39, 710 00 Ostrava